

	1. Wo.	2. Wo.	3. Wo.	4. Wo.	5. Wo.	6. Wo.	7. Wo.	8. Wo.
Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, abschieben Oberboden, Massenausgleich	■							
Planum schieben, Einbau der Drainageleitungen, Einbau Wasserleitung, Kabel Flutlicht		■						
Einbau der 20 cm starken Schotter-Tragschicht inkl. Feinplanum mit Einbau Feinschotter 0/11 zum Porenschluß. Setzen der Tor- und Eckfahnenhülsen, Fundamente Flutlicht			■					
Masten setzen, Flutlicht-Scheinwerfer, Steinsetzerarbeiten, Vorarbeiten Pflaster. Einbau der elastischen Tragschicht				■				
Einbau Kunstrasen, Pflaster ACO-Rinnen setzen					■			
Einbau Kunstrasen, Pflaster						■		
Linierung Spielfelder, Beginn Pflasterarbeiten, setzen der Ballfanganlage, Barrieren, Zaunanlage, Rinnen setzen							■	
Sand und TPE-Verfüllung, Pflasterarbeiten setzen, Zaunanlage, Fußballtore setzen, Betreuer-Kabinen, Eckfahnen setzen								■
Anmerkung:								
Für den Einbau der elastischen Tragschicht sowie des Kunstrasens muss absolut trockenes Wetter vorhanden sein.								

Günter Gundolf
 - Projekt-Steuerung - Bauleitung -
 Eichenweg 23 · 64629 Elm-Grün
 Tel. 062 51/763 81 - Mobil 0171/3168722

Günter Gundolf